

INVESTOINNIT 30.6.2025				
Toteutunut				
Investointihanke	30.6.2025 Hanke €	30.6.2025 Menot €	Menot %	20.8.2025 Investointien tilanne
Maa-alueet	0 €	0 €		
Määräalan osto/myyminen				
Investoinnit kiinteistöihin:				
Kuntalan korjaukset	30 000 €	0 €		Aloittamatta
Paloaseman kunnostustyöt	7 500 €	0 €		Aloittamatta
Veljestupa	31 000 €	0 €		Suunnitteluvaiheessa
Päijännekodin korjaukset	12 500 €	0 €		Aloittamatta. Tehty kuntosalin muuton vaatimat rakenteet.
Kuhmolan kunnostustyöt	55 000 €	314 €		Rakennetutkimuksissa havaittu vakavia ongelmia terassin betonilaatassa. Tutkimuksia jatketaan saneeraus-suunnitelmaa varten. Toteutus siirtyy seuraavalle vuodelle.
Koulukeskuksen korjaukset	17 500 €	13 700 €		C-rakennuksen tutkimukset, B-rakennuksen katto kunnostettu.
Kädentaitojen koulukeskus	25 000 €	3 088 €		C-rakennuksen toiminta siirretty muihin rakennuksiin mm. T-rakennukseen, johon tehty sähkö- ja putkitöitä.
Investoinnit kiinteistöihin yhteensä	178 500 €	17 103 €	9,6 %	
Investoinnit kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin:				
Yritystoimitilat	45 000 €	4 695 €		Sahanrannan alakerran wc ja pyykkitupa remontoitu.
Invest. kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin yht.	45 000 €	4 695 €	10,4 %	
Investoinnit laitostointaan:				
Vesi- ja viemäriverkostot	20 000 €	21 607 €		Kokonniementien risteysalueen linjaston saneeraus, Jussilankujan linjan Toritien alitus.
Vesi- ja viemäriinjojen dokumentointi	5 000 €	0 €		Aloittamatta
JVP:n saneeraus	167 500 €	55 582 €		Laitteistojen uusintaa tehty. Sosiali- ja valvomotiilojen rakentaminen aloitettu elokuussa
Satamarinteen vesi- ja jätevesihuolto	45 000 €	40 963 €		Toteutus etenee aikataulussa
Vedenottamot ja laitteistot, puhdas vesi	15 000 €	4 446 €		Painesäiliön saneerauksen kilpailutus alkamassa
Laitostointinnan tutkimus- ja projektityöt	10 000 €	0 €		Vedenottamoselvityksen kilpailutus aloittamatta
Investoinnit laitostointaan yhteensä	262 500 €	122 598 €	46,7 %	
Yleiset alueet ja liikenneväylät:				
Kaavateiden kunnostaminen ja päällyst.	60 000 €	23 317 €		Jussilankujan asfaltointi valmis. Kaavateiden kunnostuksen suunnittelu aloittamatta.
Toritien kunnostaminen	90 000 €	0 €		Toteutus etenee aikataulussa
Teiden ja ulkoalueiden valaistus	25 000 €	0 €		Ledien vaihto Tampereentien alkuun suunnitteilla
Puuhapuiston rakentaminen	8 500 €	12 257 €		Valmis
Mainostaulu tien varteen	10 000 €	0 €		Suunnitelmat kuntakirjaimista tehty
Laiturirakenteiden uusiminen (sopimus kunta/Päijän Marine)	5 915 €	0 €		Toteutettu
Satamarinteen tieinfra	35 000 €	195 €		Toteutus etenee aikataulussa
Jussilankujan kunnostus	15 000 €	3 447 €		Valmis
Veneiden tankkauspiste	12 500 €	0 €		Suunnittelun kilpailutusmateriaalia valmistellaan
Antinkorven kaatopaikan kehittäminen	40 000 €	0 €		Valmis
Ryytjärven ulkoilureitti	21 500 €	0 €		Sivistystoimen investointi
Yleiset alueet ja liikenneväylät yhteensä	323 415 €	39 216 €	12,1 %	
Rakennusvalvonta				
Kiinteistöveroprojekti	15 000 €	0 €		Toteutustavan selvitys menossa
Rakennusvalvonta yhteensä	15 000 €	0 €	0,0 %	
Investoinnit yhteensä	824 415 €	183 611 €	22,3 %	