

Vuoden 2024 talousarvion menomäärärahojen ylitykset, tekninen toimi

Tekninen lautakunta 12.08.2024 § 28
217/02.02.00/2023

Valmistelija Tekninen johtaja, puh. 0400 490 796

Mäkinuutintien vaiheen 2 louhintamäärät ovat ylittäneet urakkasopimuksen mukaiset sidotut määrät, koska tien alueella on ollut huomattavasti enemmän kalliota ja isoja kiviä kuin mitä suunnitelmissa on esitetty. Lisäksi osan tonttiliittymistä vesijohdon ja viemärin lämmöneristeet puuttuivat suunnitelmista ja ne lisättiin lisätyönä urakkaan. Urakkasopimuksen mukaisten yksikköhintojen mukaan tehtyjen lisätöiden yhteishinta on 104 742 €. Yhteenvedo lisätöistä on esitetty liitteessä 1.

Määrärahalisäyksenä esitetään investointeihin kohtaan ”yleiset alueet ja liikenneväylät, Mäkinuutintien infra, vaihe 2” lisätöistä aiheutuvaa 104 742 € lisäystä.

Esittelijä Tekninen johtaja Virve Toukola

Ehdotus Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että esittelytekstissä todettu määrärahaesitys hyväksytään vuoden 2024 talousarvioon.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.